

Datum	Denní záznamy stavby
2.3.2020	Zápis zhotovitelé
	Dnes proběhlo předání stavení "Oprava vodovodu ul. Vojtěchovského" mezi investorem a zhotovitelé - viz samostatný zápis.
4.5.2020	Počasí: jasno 16°C
	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	Pracovníci: Štefaník, Jěbáb
	Mechanizace: 1x pas. bagr, 2x uhl. auto
	Práce:
	Začátek stavby v ulici Vojtěchovské.
	Zřízení stavení a jeho zabezpečení dopravními značkami.
	Vybití dlažby v délce 36 m. Odstranění stoupačky v osvětlení a porbovacího automatu.
	Rozvod potrubí Ø 160 po trase
	Oplotení stavení proti pádu osob.
	STANOVISKO ARCHTEKTA - PŘIVOLÁN NA DÍLO PŮVODNÍ TRASY DO PŮVODNÍ ANALYZY
	Z MÍST. (ZAKLADNÍ CÍL. KONTROLA) PŘED OBSAHUJÍCÍM NA ÚZ. PŘEDANOSTIHO.
	VŠEOBECNĚ PŮVODNÍ TRASY PŮVODNÍ ANALYZY A DOPROVEDNÍ
	NA ZACHOVÁNÍ TOTO DÍLKU. POSTUP DALŠÍ TRACI NEMÍ ODPOVĚD.
	PŘÍLOHA DOK. S. PŮVODNÍ
5.5.2020	ZÁPIS Z KD Č. 1
	PŘÍTOMNÍ:
	VAK KROMĚŘÍŽ:
	LUBOMÍR VESELÝ
	ROMANA BARTOLÁČKOVÁ
	Ing. LIBOR JANKU
	PROJEKTANT:
	PIKAZ S. R. O.
	Ing. PETR ŠTEPÁN
	VHS BRNO:
	ONDŘEJ FOJTÍK
	1. PŘI HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU VOD. POTRUBÍ
	BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STAVAJÍCÍ LIT. POTRUBÍ
	JE VLOŽENO NA STROPE PŮVODNÍ KANALIZACE STOKY