

Harmonogram plnění veřejné zakázky

**„Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu
Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“**

Zahájení provádění díla (převzetí staveniště)

8.4.2014

Práce na objektu - vchod 4092

- Předání klíčů od stavby, odečty měřidel 28.4.2014
- Odstavení a demontáž výtahu 28.4.2014 - 9.5.2014
- Provedení nivelační stěrky podlahy šachty 4.7.2014
- Zednické zapravení výtahové šachty 5.5. – 9.5.2014
- Vyzdívky YTONG, osazování zárubní a překladů 30.4.2014 - 9.5.2014
- Omítky a armovací stěrky nového zdiva 9.5.2014 - 16.5.2014
- Provedení soklíků, maleb a nátěrů 16.5.2014 - 30.6.2014
- Montáže dveří s požární odolností 23.6.2014 - 27.6.2014
- zapravení šachty 26.5.2014 - 28.5.2014
- provedení montážní zkoušky 28.5.2014 – 30.5.2014
- Zednické zapravení okolo dveří výtahu 2.6.2014 - 3.6.2014
- Zkušební provoz výtahu 3.6.2014 – 8.7.2014
- Elektroinstalace 16.5.2014 - 7.6.2014
- Dodávka a montáž záložního zdroje UPS 19.6.2014 - 20.6.2014
- Dodávka a montáž protipožárního poklopu do strojovny 6.7.2014 - 8.7.2014
- Dodávka a montáž dveřních pohonů 19.6.2014 - 23.6.2014

Předání dílčí dokladové části výtahu vchodu č.4092.

9.6.2014

Vyčištění stavby vchodu č.4092

12.6.2014

Práce na objektu - vchod 4091

- Vyzdívky YTONG, osazování zárubní a překladů 2.6.2014 - 13.6.2014
- Omítky a armovací stěrky nového zdiva 9.6.2014 - 20.6.2014
- Odstavení a demontáž výtahu 9.6.2014 – 13.6.2014
- Dodávka a montáž nového výtahu 16.6.2014 – 20.6.2014
- Montáže dveří s požární odolností 23.6.2014 - 27.6.2014
- Zednické zapravení okolo dveří výtahu 27.6.2014 - 4.7.2014
- Zednické zapravení výtahové šachty 30.6.2014 – 4.7.2014
- Provedení nivelační stěrky podlahy šachty 4.7.2014
- provedení montážní zkoušky 4.7.2014
- Provedení soklíků, maleb a nátěrů 30.6.2014 - 7.7.2014
- Elektroinstalace 19.6.2014 - 7.7.2014
- Zprovoznění výtahu, včetně kontroly notifikovanou osobou 16.7.2014
- Dodávka a montáž záložního zdroje UPS 6.7.2014 - 8.7.2014
- Dodávka a montáž protipožárního poklopu do strojovny 6.7.2014 - 8.7.2014
- Dodávka a montáž dveřních pohonů 19.6.2014 - 23.6.2014

Předání kompletní dokladové části výtahu vchodu č.4091 a 4092

16.7.2014 - 18.7.2014

Dokončující drobné práce a úklid

14.7.2014 – 18.7.2014

Předání díla jako celku

21.7.2014

Předložený předběžný harmonogram prací může být změněn v závislosti na požadavcích objednatele a vlivu stavby. V případě nutnosti bude harmonogram průběžně aktualizován.

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Vepřek, obchodní ředitel



Sídlo: Václavské nám. 808/66 Prumhoř s.r.o.
110 00 PRAHA 1
IČ: 471 53 903
Provozovna: Nemocniční 32
787 01 ŠUMPERK
tel: 583 215 914