

Stavba

KLUB STARÝ PIVOVAR KROMĚŘÍŽ
STAVEBNÍ ÚPRAVY
Prusinovského 114, Kroměříž 767 01, p.č.st. 211 / 2, k.ú. Kroměříž

Stavebník, investor:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, 767 58
IČ: 0028351

Zastoupený:

Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana Gregorová – referent oddělení investic
Odboru rozvoje města
mobil: 603 951 941
e-mail: jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz

Část:

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

1. Po provedení bouracích prací:

- vybourání stávajícího schodiště a nového otvoru v obvodové stěně pro vstup z ulice do klubu
- upravení otvorů a vybourání stěn v rámci navržených změn dispozice, vybourání stěn v souvislosti s umístěním výtahové plošiny v západním křídle objektu
- bourání otvorů v nosném zdivu až po osazení nových překladů a průvlaků
- vybourání dřevěného balkonu včetně schodiště
- bourání otvoru v čelní zdi sálu pro galerii ve 3.NP
- demontáž podlah, zařizovacích předmětů, obkladů, demontáž otopných těles a rozvodů UT
- nové stěny, dozdivky, příčky, dokončení průvlaků
- zvednutí části stropu nad místností přípravný jeviště ve 2.NP
- nové schodiště s umístěním výtahové šachty
- umístění výtahové plošiny v západním křídle objektu pro přepravu kulís
- položení tepelné izolace na podlaže půdy
- provedení nových rozvodů elektřiny, ZTI, vytápění a vzduchotechniky v krovu

3. Po dokončení stavby před užíváním:

- povrchy podlah, stěn, stropu
- osazení zařizovacích předmětů, výplní otvorů a zábradlí
- Instalace umělého osvětlení, otopných těles, EPS
- úprava chodníku před novým vstupem do Klubu Starý pivovar s rampou pro bezbariérový vstup
- rekonstrukce stávající kotelny – POZOR je třeba provádět mimo topnou sezónu, vyvolá krátkodobou odstávku vytápění a přípravy TUV pro radnici a Informační centrum

Termíny připravenosti sdělí stavebník stavebnímu úřadu s předstihem 14 dní.

vypracovala :

Ing. arch. Irena Machová
mobil: 603 806 769, e-mail: i.machova@1cernopolni.cz

v Brně dne 21.6.2017