

*Pan
Zdeněk Vladyka
projektant dopravních staveb
Na Honech I 5540
760 05 Zlín*

*Váš dopis značky / ze dne
7.3.2022*

*Naše značka
3388/BD/2022*

*Vyřizuje / linka
Ing. Bednařík*

*Datum:
4.4.2022*

*Vyřizuje: Zdeněk Vladyka
Telefon: 775 366 214
E-mail: zvladyka@seznam.cz*

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného řízení

k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „Cyklostezka Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty“, p.č. 686/1, 684/1, 682/3, 682/1, 682/21, 691/1, 681/42, 681/29, 681/5, 681/80, 691/4, 398/1 a 400 v k.ú. Vážany u Kroměříže. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu č. 04 v měřítku 1:250, č.zakázky ZV 09-2021, datum 09/2021.

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Cyklostezka Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty“ na p.č. 400, 681/80 a 691/4 v k.ú. Vážany u Kroměříže se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma, k souběhu a ke křížení se stávající kabelovou trasou VO. Kabel je uložen v hloubce 500 až 800 mm, pod komunikacemi je v hloubce 0,8 až 1,2 m. V místech nových zpevněných ploch požadujeme uložení kabelu VO do kabelového žlabu nebo kabelové chráničky s přesahem 1 m na obě strany zpevněných ploch.

Souhlasíme s přeložkou stožáru u vjezdu do areálu Domova pro seniory. Pro přeložku použijte kabel CYKY-J 4x10 v ochranné trubce KOPOFLEX 63/52, na dně výkopu zemnicí pásek FeZn 30x4.

Veškeré případné náklady s přeložkou stožáru VO a kabelů VO budou hrazeny z nákladů uvedené stavby.

Pokud nebude provádět práce s přeložkou správce a majitel soustavy VO, KTS, s.r.o. Kroměříž požadujeme, aby veškeré práce byly předem konzultovány, odsouhlaseny a časově koordinovány s vedoucím provozu VO z důvodů každodenního provádění prací a údržby soustavy VO (zapínání, vypínání a jiné práce vyžadující součinnost dodavatele prací a provozovatele soustavy VO).

V případě provádění prací na přeložce správcem a majitelem soustavy VO, přebírá veškeré výše uvedené podmínky prací na přeložkách a ostatní koordinace na sebe.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd. VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně**.
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO**
a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely společného řízení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 04.04.2023.

Příloha: -

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž -10-
IČ 26276437; DIČ CZ26276437



Ing. Bednařík Drahošlav
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.